

ГРАФИК СТРОИТЕЛЬСТВА 14-этажного, 2-х секционного жилого дома по 3.1 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (по 3.5), расположенного по адресу: МО, г.Воскресенск, ул.Куйбышева 47а,

№ п.п	Наименование работ	2 0 1 5г.					2 0 1 6 г о д										2 0 1 7г.						
		август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май
I	<u>Подготовительные работы</u>																						
II	<u>Подземная часть</u>																						
	разработка котлована																						
	забивка свай																						
	Монолитная ж/б плита																						
	Обратная засыпка плиты																						
	Цоколь: монолитные конструкции, устр-во кирпичной кладки																						
	Входы																						
	Вертикальная гидроизоляция																						
	Прижимная стенка																						
	Обратная засыпка пазух																						
	Дверные блоки и люки приемков																						
	Отделочные работы тех помещений																						
	монтаж сборных ж.б.деталей, устройство кирпичной кладки цоколя																						
	устройство входов, пандусов, приемков																						
	вертикальная гидроизоляция бит.мастикой за 2раза																						
	обратная засыпка пазух местным грунтом																						
	установка дверных трудносгораемых блоков																						
III	<u>Надземная часть:</u>																						
	монтаж ж.б.изделий б/секции А, Б																						
	кирпичная кладка и утепление нар.стен б/с. А, Б																						
	устройство перегородок: кирпичных,пазогр.																						
	устройство входов с ус-вом водосточных труб, пандусов																						
	Чердак: монтаж ж.б.изделий б/секции А, Б, мет.констр																						
	кирпичн.кладка и утепление нар.стен, парапетов б/с. А, Б																						
	Демонтаж б.крана																						
	Лифты: оборудование "ЕвроЛифтмаш"																						
	монтажные работы																						
	отделочные работы																						
	внутренняя диспетчеризация																						
	пуско-наладочные раб.																						
	сдача																						
	Кровельные работы																						
	Внутреннее заземление, молниезащита,наружный контур																						
	Плотничные работы:																						
	оконные,балконные блоки ПВХ																						
	остекление лоджий (отечеств.алюминиевые)																						
	дверные блоки(квартиры МОП,)																						
	Отделочные работы:																						
	отделка электрощитовой,диспетчерской, уборочных инвентаря, хоз.кладовых, консьерж																						
	штукатурные работы:швы, откосы, нар.стены, кирп. перегородки, заделка отверстий																						
	малярные работы в МОП																						
	наружные отделочные работы																						
	гидроизоляция санузлов с ус-вом бортика																						
	почтовые ящики,№№ квартир, подъездов, дома																						
	полы 1-го этажа																						
	полы чердака																						
	устройство полов МОП																						



№ п.п.	Наименование работ	2 0 1 5 г.					2 0 1 6 г о д												2 0 1 7 г.				
		август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май
IV	Инженерные системы																						
	Канализация хоз-бытовая(без установки санфаянса и смесителей) с устройством выпусков до первого колодца																						
	Водосток с выводом на рельеф																						
	Отопление																						
	ИТП, узлы управления																						
	Водопровод (с пожарными шлангами) с установкой счетчиков холодного и горячего водоснабжения,с автоматизацией насосов холодного водоснабжения и пожаротушения																						
	Противопожарный водопровод с комплектацией пожарных шкафов																						
	Электромонтажные работы с эл.щитами и установкой элетросчетчиков, сертификация																						
	Узлы учета эл.энергии																						
	Телевидение																						
	Система дымоудаления																						
	Пожарная сигнализация, пожарная декларация																						
	Вентиляция с устан.осевых вентиляторов																						
	Телефонизация																						
	Домофон																						
	Радиофикация																						
V	НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ																						
	Водопровод																						
	присоединение к магистрали Ду400 по ул.Куйбышева																						
	монтаж сети к объекту строительства(поз 1+поз.5)																						
	Канализация																						
	присоединение по ул.Куйбышева /к КНС ул.Лермонтова																						
	монтаж сети к объекту строительства(поз 1+поз.5)																						
	Ливневая канализация																						
	Теплоснабжение																						
	Вынос и врезка в районе ЦТП ул.Советская																						
	замена Т.сети на участке ВМУ																						
	замена задвижек Ду400=2шт. + Ду500=2шт.- по ТУ																						
	монтаж сети к объекту строительства(поз 1+поз.5)																						
	Пуск тепла																						
	Электроснабжение																						
	вынос кабеля																						
	строительство ТП																						
	монтаж сети к объекту строительства(поз 1+поз.5)																						
	Телефонизация																						
	Радиофикация																						
	Телевидение																						
	Наружное освещение																						
	Диспетчеризация лифтов																						
	Благоустройство																						
	Вертикальная планировка																						
	Дороги,площадки дороги ,отмостка,тротуары и т.д.																						
	Озеленение																						
	Малые формы: городок, ограждение территории, шлагбаум																						
VI	Сдача объекта																						
	сдача исп.документации в ПТО																						



Генеральный директор

И.О. "ВДСК"

И.П.

Макеев Е.П.

Handwritten signature in blue ink.