

№ п.п	Наименование работ	2 0 1 5г.					2 0 1 6 г о д												2 0 1 7г.				
		август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май
I	<u>Подготовительные работы</u>																						
II	<u>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</u>																						
	разработка котлована																						
	забивка свай																						
	Монолитная ж/б плита																						
	Обратная засыпка плиты																						
	Цоколь: монтаж ж.б.и., устройство кирпичной кладки																						
	Входы																						
	Вертикальная гидроизоляция																						
	Обратная засыпка пазух																						
III	<u>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</u>																						
	монтаж ж.б.изделий б/секции А, Б							1, 2эт.	3,4,эт.	5,6,7эт.	8,9,10,	11,12эт.	13,14эт.										
	кирпичная кладка и утепление нар.стен б/с. А, Б																						
	устройство перегородок: кирпичных,пазогр.																						
	устройство входов с ус-вом водосточных труб, пандусов																						
	Чердак: монтаж ж.б.изделий б/секции А, Б, мет.констр																						
	кирп.кладка и утепление нар.стен, парапетов б/с. А, Б																						
	Демонтаж б.крана																						
	Лифты: оборудование																						
	монтажные работы																						
	отделочные работы																						
	внутренняя диспетчеризация																						
	пуско-наладочные раб.																						
	сдача																						
	Кровельные работы																						
	Внутреннее заземление, молниезащита,наружный контур																						
	Плотничные работы:																						
	оконные,балконные блоки ПВХ																						ручки, регул.
	остекление лоджий (отечеств.алюминиевые)																						
	дверные блоки(квартиры МОП,)																						
	Отделочные работы:																						
	отделка электрощитовой, служебных, технических помещений																						
	штукатурные работы:швы, откосы, нар.стены, кирп. перегородки, заделка отверстий																						
	малярные работы в МОП																						
	наружные отделочные работы																						
	гидроизоляция санузлов с ус-вом бортика																						
	почтовые ящики,№№ квартир, подъездов, дома																						
	полы 1-го этажа																						
	полы чердака																						
	устройство полов МОП																						



9/

№ п.п	Наименование работ	2 0 1 5г.					2 0 1 6 г о д												2 0 1 7г.				
		август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май
IV	ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ																						
	Канализация хоз-бытовая(без установки санфаянса и смесителей) с устройством выпусков до первого колодца																						
	Водосток с выводом на рельеф																						
	Отопление																						
	узлы управления																						
	Водопровод (с пожарными шлангами) с установкой счетчиков холодного и горячего водоснабжения,с автоматизацией насосов холодного водоснабжения и пожаротушения																						
	Противопожарный водопровод с комплектацией пожарных шкафов																						
	Пуск тепла																						
	Электромонтажные работы с эл.щитами и установкой элетросчетчиков, сертификация																						
	Узлы учета эл.энергии																						
	Телевидение																						
	Система дымоудаления																						
	Пожарная сигнализация, пожарная декларация																						
	Вентиляция с устан.осевых вентиляторов 14-х эт.																						
	Телефонизация																						
	Домофон																						
	Радиофикация																						
V	НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ																						
	Водопровод																						
	Канализация																						
	Ливневая канализация																						
	Теплоснабжение																						
	Пуск тепла																						
	Электроснабжение																						
	Телефонизация																						
	Телевидение																						
	Радиофикация																						
	Наружное освещение																						
	Диспетчеризация лифтов																						
	БЛАГОУСТРОЙСТВО																						
	Вертикальная планировка																						
	Дороги,площадки дороги ,отмостка,тротуары и т.д.																						
	Озеленение																						
	Малые формы: городок, ограждение территории, шлагбаум																						
V	Сдача объекта																						
	Сдача исполнительной документации в ПТО																						



Макеев Е.П.

Handwritten signature in blue ink.