

№ п.п.	Наименование работ	Исполнитель	2 0 1 5г.					2 0 1 6 г о д										2 0 1 7г.						
			август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май
I	<u>Подготовительные работы</u>																							
II	<u>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</u>																							
	разработка котлована																							
	забивка свай																							
	Монолитная ж/б плита																							
	Обратная засыпка плиты																							
	Цоколь: монтаж ж.б.и., устройство кирпичной кладки																							
	Входы																							
	Вертикальная гидроизоляция																							
	Прижимная стенка																							
	Обратная засыпка пазух																							
III	<u>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</u>																							
	монтаж ж.б.изделий б/секции А, Б, В								1 эт.	2,3эт.	4,5эт.	6,7эт.	8,9эт.	10,11эт.	12,13эт.	13,14эт.								
	кирпичная кладка и утепление нар.стен б/с. А, Б, В																							
	устройство перегородок: кирпичных,пазогр.																							
	устройство входов с ус-вом водосточных труб, пандусов																							
	Чердак: монтаж ж.б.изделий б/секции А, Б, В, мет.констр																							
	кирпичная кладка и утепление нар.стен, парапетов б/с. А, Б, В																							
	Демонтаж б.крана																							
	Лифты: оборудование "WELLMAX"																							
	монтажные работы																							
	отделочные работы																							
	внутренняя диспетчеризация																							
	пуско-наладочные раб.																							
	сдача																							
	Кровельные работы																							
	Внутреннее заземление, молниезащита,наружный контур																							
	Плотничные работы:																							
	оконные,балконные блоки ПВХ																							ручки, регул.
	остекление лоджий (отечеств.алюминиевые)																							
	дверные блоки(квартиры МОП,)																							
	Отделочные работы:																							
	отделка электрощитовой,диспетчерской, уборочных инвентаря, хоз.кладовых, консьерж																							
	штукатурные работы:швы, откосы, нар.стены, кирп. перегородки, заделка отверстий																							
	малярные работы в МОП																							
	наружные отделочные работы																							
	гидроизоляция санузлов с ус-вом бортика																							
	почтовые ящики,№№ квартир, подъездов, дома																							
	полы 1-го этажа																							
	полы чердака																							
	устройство полов МОП																							



Handwritten signature in blue ink.

№ п.п.	Наименование работ	Исполнитель	2 0 1 5г.					2 0 1 6 г о д												2 0 1 7г.				
			август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май
IV	<u>ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ</u>																							
	Канализация хоз-бытовая(без установки санфаянса и смесителей) с устройством выпусков до первого колодца																							
	Водосток с выводом на рельеф																							
	Отопление																							
	ИТП, узлы управления																							
	Водопровод (с пожарными шлангами) с установкой счетчиков холодного и горячего водоснабжения,с автоматизацией насосов холодного водоснабжения и пожаротушения																							
	Противопожарный водопровод с комплектацией пожарных шкафов																							
	Электромонтажные работы с эл.счетами и установкой элетросчетчиков, сертификация																							
	Узлы учета эл.энергии																							
	Телевидение																							
	Система дымоудаления																							
	Пожарная сигнализация, пожарная декларация																							
	Вентиляция с устан.осевых вентиляторов 14-х эт.																							
	Телефонизация																							
	Домофон																							
	Радиофикация																							
V	<u>НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ</u>																							
	Водопровод																							
	Канализация																							
	Ливневая канализация																							
	Теплоснабжение																							
	Пуск тепла																							
	Электроснабжение																							
	Телефонизация																							
	Телевидение																							
	Радиофикация																							
	Наружное освещение																							
	Диспетчеризация лифтов																							
	<u>БЛАГОУСТРОЙСТВО</u>																							
	Вертикальная планировка																							
	Дороги,площадки дороги ,отмостка,тротуары и т.д.																							
	Озеленение																							
	Малые формы: городок, ограждение территории, шлагбаум																							
VI	<u>Сдача объекта</u>																							
	Сдача исполнительной документации в ПТО																							



Макеев Е.П.

97