

ГРАФИК СТРОИТЕЛЬСТВА 6-9-ти этажного, 10-ти секционного жилого дома К-2 , расположенного по адресу: МО, г.Орехово-Зуево, пр.Клязьминский

№ п.п	Наименование работ	Исполнитель	2 0 1 7 г о д												август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь					
I	<u>Подготовительные работы</u>																		
II	<u>ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</u>																		
	разработка котлована																		
	Монолитная ж/б плита																		
	Обратная засыпка плиты																		
	Цоколь: монтаж ж.б.и., устройство кирпичной кладки																		
	Обратная засыпка пазух																		
III	<u>НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ</u>																		
74	монтаж ж.б.изделий б/секции, кирпичная кладка и утепл.наружных стен, перегородки					3 б.с	12 б.с.	12 б.с.	17б.с	17б.с.	9б.с.	5б.с.							
	6	А				1 эт.	2,3эт	4эт.	5,6эт.										
	6	Б				1эт.	2,3эт	4эт.	5,6эт.										
	8	В					1 эт.	2,3эт	4,5эт.	6,7,8эт.									
	9	Г					1 эт.	2,3эт	4,5эт.	6эт.	7,8эт.	9эт.							
	9	Д					1 эт.	2 эт.	3эт.	4,5эт.	6,7эт.	8,9эт.							
	9	Е					1 эт.	2 эт.	3,4эт.	5,6эт.	7,8эт.	9эт.							
	9	Ж					1 эт.	2 эт.	3,4эт.	5,6эт.	7,8эт.	9эт.							
	6	И					1 эт.	2 эт.	3эт.	4,5эт.	6эт.								
	6	К					1 эт.	2 эт.	3эт.	4,5,6эт.									
	6	Л					1эт.	2 эт.	2 эт.	3,4эт.	5,6эт.								
	Устройство входов						№5,7,9,11,15,16				№1,2,3,14		№4,6,8,10,12,13						
	Демонтаж б.крана										1=АБ	1=К,Л	2						
	Лифты:						оборуд.												
	монтажные работы																		
	отделочные работы																		
	внутренняя диспетчеризация																		
	пуско-наладочные раб.																		
	сдача																		
	Кровельные работы									А Б	В,К,Л	И	Г Д Е Ж						
	Внутреннее заземление, молниезащита,наружный контур																		
	Плотничные работы:																		
	оконные,балконные блоки ПВХ																		
	остекление лоджий (отечеств.алюминиевые)																		
	дверные блоки(квартиры МОП,)																		
	Отделочные работы:																		
	отделка электрощитовой, служебных, технических помещений																		
	штукатурные работы:швы, откосы, нар.стены, кирп. перегородки, заделка отверстий																		
	малярные работы в МОП																		
	наружные отделочные работы																		
	гидроизоляция санузлов с ус-вом бортика																		
	почтовые ящики,№№ квартир, подъездов, дома																		
	полы 1-го этажа																		
	устройство полов МОП																		



9/9

№ п.п	Наименование работ	Исполнитель	2017 год																
			август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
IV	ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ																		
	Канализация хоз-бытовая(без установки санфаянса и смесителей) с устройством выпусков до первого колодца																		
	Водосток с выводом на рельеф								А.Б										
	Отопление																		
	ИТП																		
	узлы управления										оборуд								
	Водопровод (с пожарными шлангами) с установкой счетчиков холодного и горячего водоснабжения,с автоматизацией насосов холодного водоснабжения и пожаротушения																		
	Пуск тепла																		
	Электромонтажные работы с эл.щитами и установкой элетросчетчиков, сертификация																		
	Узлы учета эл.энергии																		
	Телевидение																		
	Пожарная сигнализация																		
	Вентиляция																		
	Телефонизация																		
	Домофон																		
	Радиофикация																		
V	НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ																		
	Водопровод																		
	Канализация																		
	Ливневая канализация																		
	Теплоснабжение																		
	Пуск тепла																		
	Электроснабжение																		
	Телефонизация																		
	Телевидение																		
	Радиофикация																		
	Наружное освещение																		
	Диспетчеризация лифтов																		
	БЛАГОУСТРОЙСТВО																		
	Вертикальная планировка																		
	Дороги,площадки дороги ,отмостка,тротуары и т.д.																		
	Озеленение																		
	Малые формы: городок, оргаждение территории, шлагбаум																		
V	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию																		



Генеральный директор

АО "ВДСК"
М.П.

Макеев Е.П.

[Handwritten signature]